

BATIMO AG Architekten SIA, Forstackerstrasse 4d , 4800 Zofingen

Architekturbüro für Instandstellung Umnutzung Erweiterung bestehender Hochbauten Tel 062 751 90 40 Fax 062 751 90 42

Projekt: 17025-Langenthal-Kirche
Sanierung ref. Kirche, 4900 Langenthal
Objekt: GP

Bauherr: Reformierte Kirche, Geissbergweg 6, 4901 Langenthal
Architekt: Hull Inoue Radlinsky, Sihlfeldstrasse 10, 8003 Zürich
Bauleitung: Batimo AG Architekten SIA, Forstackerstrasse 4d, 4800 Zofingen

Bauabrechnung per 26.05.2021

Unter BKP 548.0 wurde ein Budgetbetrag über CHF 60'000.00 erfasst für ausstehende Zahlungen (siehe Kostenkontrolle vom 21.05.2021).

Vertrag:	A	= Akkord	P	= Pauschal	NA	= Nachtrag
	RG	= Regie	G	= Global	D	= Direkte Zahlungen
	R	= Reserve	KD	= Kostendach	AU	= Ausmass
	V (f)	= Alles vergeben	*	= Provisorisch	ZRG	= Regiezahlung
	Ein	= Einheitspreise				
Rechnung:	AN	= Anzahlung	AC	= Akonto	TR	= Teilrechnung
	T	= Teuerung	SR	= Schlussrechnung	RC	= Rechnung
	RG	= Regie	G	= Gebühren	B	= Belastung
	GR	= Bargarantierückbehalt	GZ	= Garantiezahlung	HON	= Honorare
	GS	= Gutschrift	BA	= Belastungsabzug		
Zahlung:	Bar	= Barzahlung	WIR	= WIR-Zahlung	LZ (f)	= Letzte Zahlung
	BK 1	=				

Bauabrechnung per 26.05.2021

Zusammenstellung nach Gruppen **inkl. MWST**

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.						Art				
	Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		
1	Vorbereitungsarbeit	197'000	-144'000	53'000	53'000	44'242.95		43'708.80		43'708.80	534.15
10	Bestandsaufnahmen, Baugrunduntersuchung	17'000		17'000	17'000	27'542.00		27'850.50		27'850.50	-308.50
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen	152'000	-135'000	17'000	17'000	4'643.40		5'059.90		5'059.90	-416.50
12	Sicherungen, Provisorien	16'000	-13'000	3'000	3'000	3'015.60		2'846.80		2'846.80	168.80
13	Gemeinsame Baustelleneinrichtung	12'000		12'000	12'000	4'000.00		2'909.65		2'909.65	1'090.35
15	Anpassungen an bestehenden Erschliessungsanlage		4'000	4'000	4'000	5'041.95		5'041.95		5'041.95	
2	Gebäude	2'719'000	78'000	2'797'000	2'797'000	2'760'563.20		2'585'990.55		2'585'990.55	174'572.65
21	Rohbau 1	327'000	49'000	376'000	376'000	520'342.50		402'553.95		402'553.95	117'788.55
22	Rohbau 2	223'000	-6'232	216'768	216'768	135'272.80		132'165.30		132'165.30	3'107.50
23	Elektroanlagen	592'000	19'078	611'078	611'078	535'127.25		541'163.80		541'163.80	-6'036.55
24	HLK-Anlagen, Gebäudeautomation	210'000		210'000	210'000	159'000.00		162'859.65		162'859.65	-3'859.65
25	Sanitäranlagen	88'000	-20'000	68'000	68'000	19'927.25		17'273.35		17'273.35	2'653.90
27	Ausbau 1	407'000	40'000	447'000	447'000	432'597.65		390'477.35		390'477.35	42'120.30
28	Ausbau 2	164'000	-6'000	158'000	158'000	187'634.50		169'938.20		169'938.20	17'696.30
29	Honorare	708'000	2'154	710'154	710'154	770'661.25		769'558.95		769'558.95	1'102.30
4	Umgebung	100'000	-4'000	96'000	96'000	95'540.60		92'707.45		92'707.45	2'833.15
42	Gartenanlagen	60'000		60'000	60'000	95'540.60		92'707.45		92'707.45	2'833.15
44	Installationen	40'000	-4'000	36'000	36'000						
5	Baunebenkosten	329'000	-10'000	319'000	319'000	62'621.70		252'858.60		252'858.60	-190'236.90
51	Bewilligungen, Gebühren	22'000		22'000	22'000	8'738.35		12'636.80		12'636.80	-3'898.45
52	Dokumentation und Präsentation	40'000	2'000	42'000	42'000	33'492.95		35'946.10		35'946.10	-2'453.15

Zusammenstellung nach Gruppen inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.						Art				
	Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		
53	Versicherungen	9'000	-2'000	7'000	7'000	3'446.80		4'603.75		4'603.75	-1'156.95
54	Finanzierung ab										
	Baubeginn	85'000	-46'987	38'013	38'013	8.00		98'012.80		98'012.80	-98'004.80
55	Bauherrenleistungen	50'000	36'987	86'987	86'987	2'110.30		85'842.85		85'842.85	-83'732.55
56	Übrige										
	Baunebenkosten	11'000		11'000	11'000	14'825.30		15'816.30		15'816.30	-991.00
58	Rückstellungen und Reserven	112'000		112'000	112'000						
6	Helikoptereinsatz		5'000	5'000	5'000	1'223.45		2'247.70		2'247.70	-1'024.25
7	Reserve		75'000	75'000	75'000						
8	Vergabeerfolge/Abre										
9	Ausstattung	540'000	48'000	588'000	588'000	525'027.15		602'348.25		602'348.25	-77'321.10
90	Möbel	540'000	48'000	588'000	588'000	525'027.15		602'348.25		602'348.25	-77'321.10
	PROJEKT TOTAL	3'885'000	48'000	3'933'000	3'933'000	3'489'219.05		3'579'861.35		3'579'861.35	-90'642.30

Bauabrechnung per 26.05.2021

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.						Art				
	Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		

1	Vorbereitungsarbeit										
10	Bestandsaufnahmen										
101	Baugrunduntersucht										
101	Bestandsaufnahmen	17'000		17'000	17'000	27'542.00		27'850.50		27'850.50	-308.50
	1010 BKP 101.0 Labc					1'710.90		2'019.40		2'019.40	-308.50
	Gartenmann Enginee					1'710.90 A					
	Laborkosten / 20184542			1	15	22	26.06.18	1'588.60 RC		1'588.60	
	Laborkosten / 20180856			1	16	23	28.11.18	430.80 RC		f 430.80	
	1011 BKP 101.1 Sonc					1'479.75		1'479.75		1'479.75	
	Hector Egger Holzba					1'479.75 A					
	Rechnung Sondierung v			7	59	61	25.05.18	1'479.75 RC		f 1'479.75	
	1012 BKP 101.2 Gebi					9'457.80		9'457.80		9'457.80	
	RISTAG Ingenieure A					8'950.00 A					
	1 Abstecken Parzell					507.80 NA					
	Gebäudeaufnahme / 18:			7	60	62	09.07.18	6'800.00 RC		6'800.00	
	Vermessungsarbeiten /			7	61	63	09.07.18	850.00 RC		850.00	
	Gebäudeaufnahme / 18:			7	62	64	09.11.18	1'300.00 RC		f 1'300.00	
	Abstecken Parzellgrenz			10	78	83	23.10.19	507.80 RC		507.80	
	1013 BKP 101.3 Mate					854.85		854.85		854.85	
	LPM AG					854.85 A					
	Materialprüfung Naturst			7	63	65	12.09.18	854.85 RC		f 854.85	
	1014 BKP 101.4 Unte					10'486.95		10'486.95		10'486.95	
	Nussli Restauratoren					10'486.95 A					
	Untersuchung der inner			7	64	66	15.10.18	10'486.95 RC		f 10'486.95	
	1015 BKP 101.5 Sonc					2'207.65		2'207.65		2'207.65	
	Witschi AG					2'207.65 A					
	Sondierbohrungen / 182			7	65	67	31.12.18	1'156.50 RC		1'156.50	
	Sondage Mauerwerk / 1			7	68	70	16.01.19	1'051.15 RC		f 1'051.15	
	1016 BKP 101.6 Unte					1'344.10		1'344.10		1'344.10	
	Inova Metall AG					1'344.10 A					
	Bauprojekt/Ausschreibu.			16	115	121	31.12.19	1'344.10 RC		f 1'344.10	

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung	Zahlung	Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.						Art			
	Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA		
11	Räumungen, Terrainvorbereitung:									
112	Rückbau	25'000	-25'000							
113	Demontagen	110'000	-110'000							
119	Schadstoffsanierung	17'000		17'000	17'000	4'643.40		5'059.90	5'059.90	-416.50
	1190 BKP 119.0 Schz					4'643.40		5'059.90	5'059.90	-416.50
	Witschi AG					4'643.40 A				
	Schlussrechnung Schac			26	185	193	20.03.20	5'059.90 SR	f 5'059.90	
12	Sicherungen, Provisorien									
121	Sicherung vorhandener Anlagen	5'000	-5'000							
122	Provisorien	3'000		3'000	3'000	3'015.60		2'846.80	2'846.80	168.80
	1220 BKP 122.0 Prov					3'015.60		2'846.80	2'846.80	168.80
	IB Langenthal					3'015.60 A				
	Prov. Stromanschluss (I			22	150	157		2'227.05 RC	2'227.05	
	Demontage prov. Bauar.			32	207	215	12.05.20	619.75 RC	f 619.75	
124	Instandsetzungsarbe	4'000	-4'000							
129	Erdbebenmassnahm	4'000	-4'000							
13	Gemeinsame Baustelleneinrichtun									
136	Kosten für Energie, Wasser und dgl.	4'000		4'000	4'000	4'000.00		2'909.65	2'909.65	1'090.35
	1360 BKP 136.0 Baus					4'000.00		2'909.65	2'909.65	1'090.35
	IB Langenthal					4'000.00 A				
	Baustrom Oktober 2019			22	148	155		198.70 RC	198.70	
	Baustrom November 20			22	149	156		555.15 RC	555.15	
	Baustrom 01.12.19-31.1			17	124	131	17.01.20	978.75 RC	978.75	
	Baustrom 01.01.-31.01.;			20	132	139	14.02.20	394.55 RC	394.55	
	Baustrom 01.02.-29.02.;			24	183	191	13.03.20	337.45 RC	337.45	
	Baustrom 01.03.-30.04.;			33	210	218	15.05.20	445.05 RC	f 445.05	

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.						Art				
	Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		
138	Sortierung Bauabfälle	8'000		8'000	8'000						
15	Anpassungen an bestehenden Erschliessungsanlag										
153	Elektroleitungen, Gebäudeautomation		2'000	2'000	2'000	2'532.55		2'532.55		2'532.55	
	1530 Glasfaseranschl					2'532.55		2'532.55		2'532.55	
	IB Langenthal					2'532.55	A				
	FTTH Hausanschluss (E			39	235	246	14.07.20	2'532.55	RC	f 2'532.55	
159	Tiefbauarbeiten Erschliessung		2'000	2'000	2'000	2'509.40		2'509.40		2'509.40	
	1590 BKP 159.0 Tieft					2'509.40		2'509.40		2'509.40	
	Witschi AG					2'509.40	A				
	Wasseranschluss Tiefb			50	268	285	15.09.20	2'509.40	RC	f 2'509.40	
2	Gebäude										
21	Rohbau 1										
211	Baumeisterarbeiten	166'000	139'000	305'000	305'000	429'659.35		320'630.55		320'630.55	109'028.80
211.0	Baumeisterarbeiten	8'000	176'000	184'000	184'000	318'960.10		241'832.05		241'832.05	77'128.05
	2110 BKP 211.0 Baur					318'960.10		241'832.05		241'832.05	77'128.05
	Witschi AG					213'662.10	A				
	1 N2/19 Abbruch Bc					6'162.20	NA				
	2 N3/19 Alte Kohle e					1'495.45	NA				
	3 N4/19 Neue Heizz					5'463.30	NA				
	4 N5/19 Kirchenfens					8'528.30	NA				
	5 N6/19 N. Bodenpl					14'420.20	NA				
	6 N7/19 N. Bodenpl					11'434.55	NA				
	7 N8/19 Abbruch De					7'185.45	NA				
	8 N10/19 Neue Dec					8'531.15	NA				
	9 N12/19 Bodensch					2'744.25	NA				
	10 N13/19 Kamin B					2'716.25	NA				
	11 N14/19 Druckprü					1'203.40	NA				
	12 N15/19 Mauerwe					3'558.60	NA				
	13 N17/19 Kamin m					4'014.30	NA				
	14 N31/20 Belagsar					4'294.90	NA				
	15 N47/20 Abbruch					17'288.45	NA				
	16 N53/20 Belagsra					4'027.15	NA				
	17 N56/20 Reprofilie					2'230.10	NA				

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.						Art				
	Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		
211.0	1. Akonto Baumeister /			8	73	78	25.09.19		AC	31'513.00	
	2. Akonto Baumeister /			13	92	97	24.10.19		AC	75'325.40	
	3. Akonto Baumeister /			14	103	108	03.12.19		AC	32'585.70	
	4. Akonto / 200367			30	198	206	28.04.20		AC	33'654.10	
	Nachtrag 31/2020 Belag			30	199	207	30.04.20	6'227.60	RC	6'227.60	
	5. Akonto / 200885			41	239	252	30.07.20		AC	18'461.65	
	Schlussrechnung exkl. f			59	286	297	22.10.20	211'052.75	SR	f 19'512.90	
	Nachträge 47/53/56 / 20			63	301	320	24.12.20	24'551.70	RC	24'551.70	
211.1	Gerüste	121'000		121'000	121'000	110'699.25		78'798.50		78'798.50	31'900.75
	2111 BKP 211.1 Gerü					110'699.25		78'798.50		78'798.50	31'900.75
	Pamo Gerüste AG					110'699.25	A				
	Absturzsicherung für Zir.			10	77	82	24.10.19	631.60	RC	631.60	
	1. Akonto Gerüst / 1911			13	91	96	13.11.19		AC	22'617.00	
	2. Akonto Gerüst / 2010			29	195	203	09.04.20		AC	16'155.00	
	3. Akonto Gerüst / 2010			33	209	217	29.04.20		AC	27'586.50	
	Schlussrechnung Bauge			42	242	244	09.07.20	76'720.40	SR	f 10'361.90	
	Rollgerüst für Pendelleu			50	271	288	25.09.20	1'446.50	RC	1'446.50	
211.3	Baumeisteraushub	4'000	-4'000								
211.4	Kanalisationen im										
	Gebäude	8'000	-8'000								
211.6	Maurerarbeiten	25'000	-25'000								
214	Montagebau in Holz	150'000	-110'000	40'000	40'000	35'347.50		36'761.70		36'761.70	-1'414.20
214.1	Zimmerarbeiten	150'000	-110'000	40'000	40'000	35'347.50		36'761.70		36'761.70	-1'414.20
	2141 BKP 214.1 Zimm					35'347.50		36'761.70		36'761.70	-1'414.20
	Hector Egger Holzba					35'347.50	A				
	Vorleistungen (Sondieru			4	34	28	19.08.19	1'669.35	RC	1'669.35	
	1. Akonto Zimmermann			13	95	100	16.10.19		AC	22'306.90	
	Schlussrechnung Zimm			19	126	132	10.12.19	34'446.40	SR	f 12'139.50	
	Balkenbruch verstärken			20	133	140	21.02.20	645.95	RC	645.95	
216	Natur- und										
	Kunststeinarbeiten	11'000	20'000	31'000	31'000	55'335.65		45'161.70		45'161.70	10'173.95
	2160 BKP 216.0 Natu					55'335.65		45'161.70		45'161.70	10'173.95
	Rigert Keramik AG					52'948.45	A				
	1 N49/20 Fischbrun					2'387.20	NA				
	1. Akonto Naturstein / 20			33	211	219	01.05.20		AC	37'935.30	
	Schlussrechnung / 210C			71	314	329	06.03.21	45'161.70	SR	f 7'226.40	

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.						Art				
	Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		
22	Rohbau 2										
221	Fenster,										
	Aussentüren, Tore	181'000	-33'232	147'768	147'768	84'192.45		80'606.25		80'606.25	3'586.20
221.0	Fenster aus Holz	18'000		18'000	18'000	7'099.30		7'065.20		7'065.20	34.10
	2210 BKP 221.0 Fens					6'916.20		5'844.75		5'844.75	1'071.45
	Sägesser AG					6'916.20	A				
	Schlussrechnung Holzfer.			18	125	120	10.12.19	5'844.75	SR	f 5'844.75	
	2211 BKP 221.1 Fens					183.10		1'220.45		1'220.45	-1'037.35
	Sidler AG Langenthal					183.10	A				
	Spiegelfolie bei Giebelfe			36	220	229	19.06.20	183.10	RC	f 183.10	
	Glas-Markierungen Beg.			45	252	265	11.08.20	855.35	RC	855.35	
	Bestuhlungspläne			61	291	309	26.11.20	182.00	RC	182.00	
221.3	Fenster aus Stahl	120'000	-17'232	102'768	102'768	45'295.10		46'329.45		46'329.45	-1'034.35
	2213 BKP 221.3 Kirch					45'295.10		46'329.45		46'329.45	-1'034.35
	Mathies AG					45'295.10	A				
	1. Akonto Kirchenfenste			15	109	115	21.01.20		AC	18'147.15	
	Schlussrechnung Kirche			46	258	228	09.06.20	46'329.45	SR	f 28'182.30	
221.5	Aussentüren, Tore	16'000	-16'000								
	aus Holz										
221.6	Aussentüren, Tore	27'000		27'000	27'000	31'798.05		27'211.60		27'211.60	4'586.45
	aus Metall					31'798.05		27'211.60		27'211.60	4'586.45
	2216 BKP 221.6 Auss					31'348.65	A				
	Bieler Metallbau AG					449.40	NA				
	1 N41/20 Türkrenz f			45	250	263	17.06.20		AC	22'000.00	
	1. Akonto / 745			47	260	272	23.07.20	27'211.60	SR	f 5'211.60	
	Schlussrechnung Metall										
222	Spenglerarbeiten	4'000	-4'000								
224	Bedachungsarbeiten	10'000	14'000	24'000	24'000	23'313.85		31'611.95		31'611.95	-8'298.10
	2240 BKP 224.0 Bed:					21'702.65		28'062.95		28'062.95	-6'360.30
	Sägesser + Oberli AG					20'866.30	A				
	1 N40/20 Vertragsb					836.35	NA				
	1. Akonto / 23107			36	226	235	19.06.20		AC	16'155.00	
	Tropfschale Heizkeller /			41	240	255	27.07.20	609.35	RC	609.35	
	Anzahlung an Schlussre			72	315	333	06.04.21		AC	9'000.00	
	Defekte Erdleitung kurz			74	321	342	13.04.21	544.95	RC	544.95	
	Schlussrechnung / 2317			0	0	334	28.07.21	26'908.65	SR	f 1'753.65	

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.						Art				
	Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		
224	2241 BKP 224.1 Abdi Bernhard Polybau AG Reparaturarbeiten 2019 Reparaturarbeiten - Teil			14 20	102 127	1'611.20 1'611.20 A 107 133	16.12.19 31.12.19	3'549.00 1'611.20 RC 1'937.80 RC		3'549.00 1'611.20 f 1'937.80	-1'937.80
225	Spezielle Dichtungen und Dämmungen	5'000	35'000	40'000	40'000	27'766.50		19'947.10		19'947.10	7'819.40
225.1	Fugendichtungen	3'000		3'000	3'000						
225.2	Spezielle Dämmungen		35'000	35'000	35'000	27'051.15 27'051.15 27'051.15 A		19'231.75 19'231.75		19'231.75 19'231.75	7'819.40 7'819.40
	2252 BKP 225.2 Estri Roba Bautenschutz A Schlussrechnung Estrici			16	114	114	31.12.19	19'231.75 SR		f 19'231.75	
225.4	Brandschutzbekleidun und dgl.	2'000		2'000	2'000	715.35 715.35 715.35 A		715.35 715.35		715.35 715.35	
	2254 BKP 225.4 Bran ROTH AG Gerlafinger Brandabschottung / 100			43	247	261	10.08.20	715.35 RC		f 715.35	
226	Fassadenputze	5'000		5'000	5'000						
227	Äussere Oberflächenbehandl	18'000	-18'000								
23	Elektroanlagen										
230	Elektroinstallation		306'078	306'078	306'078	310'765.65		312'958.60		312'958.60	-2'192.95
	2300 BKP 230.0 Elek ISP Electro Solutions					310'765.65 218'987.25 A 13'467.45 NA 37'945.90 NA 35'647.60 NA 4'717.45 NA		312'958.60		312'958.60	-2'192.95
	1 N11/19 Fensterhe			6	39	41	06.09.19	AC		10'770.00	
	2. Akonto Elektroinstalla			10	76	81	18.10.19	AC		5'385.00	
	3. Akonto Elektro / 4050			14	105	110	13.12.19	AC		26'925.00	
	4. Akonto Elektro / 4050			24	182	190	28.02.20	AC		53'850.00	
	5. Akonto Elektriker / 40			32	206	214	01.05.20	AC		32'310.00	
	6. Akonto Elektriker / 40			33	212	220	15.05.20	AC		43'080.00	
	7. Akonto / 4050/51148;			36	223	232	05.06.20	AC		21'540.00	

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung	Zahlung	Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.						Art			
	Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA		
230	8. Akonto / 4050/51194t			39	234	245	03.07.20	AC	21'540.00	
	Schlussrechnung / 405C			68	306	321	22.12.20	SR	f 97'558.60	
231	Starkstromanlagen	32'000	-32'000							
232	Starkstrominstallatic	120'000	-120'000							
233	Leuchten und Lampen	120'000	-35'000	85'000	85'000	62'611.50		57'436.60	57'436.60	5'174.90
	2330 BKP 233.0 Lam					62'611.50		57'436.60	57'436.60	5'174.90
	Moos Licht AG					62'611.50 A				
	Schlussrechnung Leuch			44	249	247	27.04.20	SR	f 5'699.10	
	Dimmbare Leuchtmittel ,			36	224	233	16.06.20	RC	445.35	
	1. Akonto / 205223-1			36	228	237	26.06.20	AC	51'292.15	
235	Schwachstromanlag	320'000	-320'000							
237	Gebäudeautomation:	220'000	220'000	220'000	220'000	161'750.10		170'768.60	170'768.60	-9'018.50
	2370 BKP 237.0 Kirch					161'750.10		170'768.60	170'768.60	-9'018.50
	muribaer ag					157'950.50 A				
	1 N24/20 Windenau					3'799.60 NA				
	1. Akonto Klime Beleuch			9	74	79	11.10.19	AC	10'770.00	
	Zusatzaufwand Schwerl			13	93	98	13.11.19	RC	1'400.10	
	3. Akonto Steuerung He			13	97	102	20.11.19	RC	10'770.00	
	2. Akonto Tableau/Steu			15	110	116	23.12.19	RC	12'924.00	
	5. Akonto (bzw. 2. Akon.			32	205	213	03.04.20	RC	10'770.00	
	4. Akonto, Glockensteu			28	193	201	15.04.20	RC	9'351.55	
	6. Akonto (bzw. 3. Akon.			34	213	221	28.05.20	RC	21'540.00	
	Schlussrechnung Audio:			61	292	311	29.09.20	RC	4'955.70	
	Mehrkosten Mikrofone /			61	293	312	29.09.20	RC	6'499.15	
	Nachtrag 24/2020 / 106-			61	294	313	29.09.20	RC	3'889.15	
	Projektor/Bedienung iPa			61	295	314	29.09.20	RC	23'414.30	
	Steuerzentrale / 106927			61	296	315	02.12.20	RC	4'316.90	
	Liedanzeige / 106928			61	297	316	02.12.20	RC	4'952.40	
	Hardware/Kabel/Dienstl			61	298	317	02.12.20	RC	7'420.20	
	Schlussrechnung Sacra.			67	305	318	02.12.20	SR	f 37'795.15	
24	HLK-Anlagen,									
	Gebäudeautomation									
240	Heizungsinstallation	202'000		202'000	202'000	159'000.00		162'859.65	162'859.65	-3'859.65
	2400 BKP 240.0 Heiz					159'000.00		162'859.65	162'859.65	-3'859.65
	Ruckstuhl Damian					159'000.00 A				
	1. Akonto Heizung / 311			11	79	84	21.10.19	AC	19'000.00	
	2. Akonto Heizung / 311			11	80	85	08.11.19	AC	65'000.00	

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.						Art				
	Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		
240	<i>3. Akonto Heizung / 311</i>			14	104	109	06.12.19		AC	55'000.00	
	<i>Schlussrechnung Heizui</i>			49	262	279	23.06.20	162'859.65	SR	f 23'859.65	
244	Lufttechnische Anlagen	8'000		8'000	8'000						
25	Sanitäranlagen										
250	Sanitärinstallation	68'000		68'000	68'000	19'927.25		17'273.35		17'273.35	2'653.90
	2500 BKP 250.0 Sani					19'927.25		17'273.35		17'273.35	2'653.90
	Gebrüder Brand AG					16'800.65	A				
	1 N18/19 Blechabsc					2'601.30	NA				
	2 N50/20 Fischbrun					525.30	NA				
	<i>1. Akonto Sanitär / 2019</i>			15	112	118	17.12.19		AC	8'885.25	
	<i>zu Nachtrag 18/2019 Ka</i>			46	257	276	25.08.20	3'474.40	RC	3'474.40	
	<i>Schlussrechnung Sanitä</i>			64	302	305	09.11.20	13'798.95	SR	f 4'913.70	
258	Kücheneinrichtunge	20'000	-20'000								
27	Ausbau 1										
271	Gipserarbeiten	60'000		60'000	60'000	112'493.75		93'294.15		93'294.15	19'199.60
271.0	Innenputze					112'493.75		93'294.15		93'294.15	19'199.60
	2710 BKP 271.0 Gips					112'493.75		93'294.15		93'294.15	19'199.60
	JäggiPagani AG					42'177.75	A				
	1 N19/19 Verputzarl					3'862.95	NA				
	2 N20/19 Vertragsb					5'382.05	NA				
	3 N21/19 Innenwan					60'000.00	NA				
	4 N26/20 Mehrpreis					1'071.00	NA				
	5 N38/20 Risssanie										
	<i>1. Akonto Gipser / 2020</i>			20	128	135	11.02.20		AC	61'000.00	
	<i>2. Akonto Gipser / 2020</i>			20	130	137	27.02.20		AC	12'000.00	
	<i>Schlussrechnung Gipse</i>			35	219	227	15.05.20	88'792.50	SR	f 15'792.50	
	<i>Kamin verputzen/streich</i>			46	255	274	24.08.20	4'501.65	RC	4'501.65	
272	Metallbauarbeiten	164'000		164'000	164'000	27'217.60					27'217.60
272.1	Metallbaufertigteile	2'000		2'000	2'000						
272.2	Allgemeine										
	Metallbauarbeiten	162'000	-5'000	157'000	157'000	27'217.60					27'217.60
	2216 BKP 221.6 Auss					14'539.50					14'539.50
	Bieler Metallbau AG										
	2 Aussengeländer					14'539.50	NA				

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.						Art				
	Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		
272.2	2851 BKP 285.1 Male JäggiPagani AG 3 Aussengeländer					12'678.10					12'678.10
						12'678.10	NA				
272.3	Turmschmuck		5'000	5'000	5'000						
273	Schreinerarbeiten	180'000	40'000	220'000	220'000	285'919.90		289'704.00		289'704.00	-3'784.10
273.0	Innentüren	45'000	20'000	65'000	65'000	75'761.35		76'754.45		76'754.45	-993.10
	2730 BKP 273.0 Innen Loosli Küchen AG 1 N30/20 Mehrpreis					75'761.35		76'754.45		76'754.45	-993.10
	Abrechnung Küche Offic			34	218	63'407.60	A				
	Schlussrechnung / 4125			56	281	12'353.75	NA				
								20.05.20	AC	26'125.65	
								28.09.20	SR	f 50'628.80	
273.1	Antikschreiner	135'000	-65'000	70'000	70'000	83'419.00		81'395.60		81'395.60	2'023.40
	2731 BKP 273.1 Antik Schreinerei Martin Kä 1 N32/20 Mehrpreis					83'419.00		81'395.60		81'395.60	2'023.40
	2 N33/20 Oberfläch					75'132.05	A				
	1. Akonto Antikschreine			24	180	6'275.80	NA				
	2. Akonto Antikschreine			34	216	2'011.15	NA				
	3. Akonto / R20-0938			50	273			28.02.20	AC	10'200.00	
	Schlussrechnung Antiks			58	285			29.05.20	AC	36'000.00	
								29.09.20	AC	28'109.05	
								30.10.20	SR	f 7'086.55	
273.3	Allgemeine Schreinerarbeiten		85'000	85'000	85'000	126'739.55		131'553.95		131'553.95	-4'814.40
	2733 BKP 273.3 Allg. Schreinerei Martin Kä 1 N16/19 Blenden, z					126'739.55		131'553.95		131'553.95	-4'814.40
	2 N37/20 Div. Nachl					97'409.50	A				
	3 N51/20 Möbel Ge					4'486.45	NA				
	4 N57/20 Zusatzauf					17'872.55	NA				
	1. Akonto Allg. Schreine			24	181	2'489.80	NA				
	2. Akonto Allg. Schreine			28	192	4'481.25	NA				
	3. Akonto Allg. Schreine			34	217			28.02.20	AC	12'800.00	
	4. Akonto / R20-0937			50	272			18.04.20	AC	24'800.00	
	Schlussrechnung / R20-			66	304			29.05.20	AC	48'500.00	
	Treppenhandlauf und Zt			70	313			29.09.20	AC	16'100.00	
	Lampengehäuse / R-20.			72	316			30.10.20	SR	f 19'255.45	
								12.03.21	RC	9'658.75	
								26.03.21	RC	439.75	
275	Schliessanlagen	3'000		3'000	3'000	6'966.40		7'479.20		7'479.20	-512.80

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.						Art				
	Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		
275	2750 BKP 275.0 Schli Ernst Fiechter AG <i>Schlussrechnung / 5502</i>			75	327	6'557.25 6'557.25 A 348	19.10.20	7'070.05 7'070.05 RC		7'070.05 f 7'070.05	-512.80
	2751 BKP 275.1 Prov Ernst Fiechter AG <i>Provisorische Zylinder /</i>			8	72	409.15 409.15 A 77	17.09.19	409.15 409.15 RC		409.15 409.15	
28	Ausbau 2										
281	Bodenbeläge	101'000	-20'000	81'000	81'000	88'857.10		80'795.05		80'795.05	8'062.05
281.4	Bodenbeläge aus Naturstein	85'000	-20'000	65'000	65'000	76'857.10 76'857.10		69'493.60 69'493.60		69'493.60 69'493.60	7'363.50 7'363.50
	2814 BKP 281.4 Bode Rigert Keramik AG 1 N23/20 Verlegen i 2 N25/20 Mehrpreis 3 N27/20 Schmutz 1. Akonto Natursteinbel 2. Akonto / 2100958 <i>Schlussrechnung / 210C</i>			25 73 0	184 320 0	64'724.10 A 5'463.20 NA 4'576.00 NA 2'093.80 NA 192 339 340	20.03.20 06.03.21 06.03.21	AC AC SR		43'768.20 20'000.00 f 5'725.40	
281.7	Bodenbeläge aus Holz	16'000		16'000	16'000	12'000.00 12'000.00 12'000.00 A		11'301.45 11'301.45		11'301.45 11'301.45	698.55 698.55
	2817 BKP 281.7 Bode Kamber Möbel + Co <i>Schlussrechnung Parke</i>			47	259	271	18.08.20	11'301.45 SR		f 11'301.45	
282	Wandbeläge, Wandbekleidungen	4'000	-4'000								
282.6	Wandbekleidungen aus Kunststoffen, Textilien und dgl.	4'000	-4'000								
285	Innere Oberflächenbehandl	45'000	18'000	63'000	63'000	92'348.45		81'257.90		81'257.90	11'090.55
285.1	Innere Malerarbeiten 2851 BKP 285.1 Male JäggiPagani AG 1 N39/20 Turmlame 2 N43/20 Reinigung 1. Akonto Maler / 20191	45'000	18'000	63'000	63'000	92'348.45 92'348.45 84'300.20 A 8'048.25 NA 13		81'257.90 81'257.90		81'257.90 81'257.90	11'090.55 11'090.55
				13	96	101	19.11.19	AC		10'000.00	

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag	Rechnung	Zahlung	Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
285.1	2. Akonto Maler / 20200			20	129	136	12.02.20	AC	10'000.00
	3. Akonto Maler / 20200			34	214	222	03.06.20	AC	36'000.00
	4. Akonto / 202006027			36	225	234	19.06.20	AC	9'000.00
	Schlussrechnung Maler			57	282	277	11.08.20	80'424.05 SR	f 15'424.05
	Zusatzauftrag Wunsch /			50	270	287	22.09.20	532.30 RC	532.30
	Orgelmöbel streichen / z			55	280	298	20.10.20	301.55 RC	301.55
286	Bautrocknung	4'000		4'000	4'000				
287	Baureinigung	8'000		8'000	8'000	4'732.65		3'986.50	3'986.50
	2870 BKP 287.0 Baur					4'732.65		3'986.50	3'986.50
	LS Wari AG					4'732.65 A			746.15
	Reinigungen / 2098.20/z			61	299	319	01.12.20	3'986.50 RC	f 3'986.50
289	Kanalisationsspülun	2'000		2'000	2'000	1'696.30		3'898.75	3'898.75
	2890 BKP 289.0 Kan					1'696.30		3'898.75	3'898.75
	Gerber AG					1'696.30 A			-2'202.45
	Kanalspülung / 176871			50	267	284	11.09.20	3'704.90 RC	3'704.90
	Ortung defekte Leitung			50	269	286	17.09.20	193.85 RC	f 193.85
29	Honorare								
291	Architekt	540'000		540'000	540'000	519'140.95		505'140.50	505'140.50
	2910 BKP 291.0 Arch					519'140.95		505'140.50	505'140.50
	Hull Inoue Radlinsky					519'140.95 A			14'000.45
	Honorarrechnung 11.09.			7	43	45	20.11.17	3'000.00 RC	3'000.00
	1. Akonto 08.01.18-31.0			7	44	46	03.04.18	AC	10'291.80
	2. Akonto 01.04.18-30.0			7	45	47	30.04.18	AC	12'863.70
	3. Akonto 01.05.18-31.0			7	46	48	31.05.18	AC	12'863.70
	4. Akonto 01.06.18-30.0			7	47	49	02.07.18	AC	10'291.80
	5. Akonto 01.07.18-31.0			7	48	50	31.07.18	AC	25'899.70
	6. Akonto 01.08.18-31.0			7	49	51	31.08.18	AC	28'488.80
	7. Akonto 01.09.18-30.0			7	50	52	01.10.18	AC	28'488.80
	Rechnung 01.09.18-30.0			7	51	53	15.10.18	2'477.10 RC	2'477.10
	8. Akonto 01.10.18-31.1			7	52	54	31.10.18	AC	25'899.70
	9. Akonto 01.11.18-30.1			7	53	55	30.11.18	AC	7'754.40
	10. Akonto 01.12.18-20.			7	54	56	21.12.18	AC	5'169.60
	Rechnung 29.11.18-10.			7	55	57	21.12.18	2'477.10 RC	2'477.10
	11. Akonto 01.01.19-31.			7	56	58	31.01.19	AC	10'770.00
	12. Akonto 01.02.19-28.			7	57	59	28.02.19	AC	15'508.80
	13. Akonto 01.03.19-31.			7	58	60	31.03.19	AC	15'508.80
	14. Akonto 01.04.-30.04			12	81	86	30.04.19	AC	15'508.80
	15. Akonto 01.05.-31.05			12	82	87	31.05.19	AC	20'678.40

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.						Art				
	Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		
291	<i>16. Akonto 01.06.-30.06</i>			12	83	88	28.06.19		AC	20'678.40	
	<i>17. Akonto 01.07.-31.07</i>			12	84	89	31.07.19		AC	10'339.20	
	<i>18. Akonto 01.08.-31.08</i>			12	85	90	30.08.19		AC	10'339.20	
	<i>19. Akonto 01.09.-30.09</i>			12	86	91	30.09.19		AC	25'848.00	
	<i>Zusatzleistung 2. Baueir</i>			12	87	92	30.09.19	1'981.70	RC	1'981.70	
	<i>20. Akonto 01.10.-31.10</i>			12	89	94	31.10.19		AC	23'263.20	
	<i>21. Akonto 01.11.-30.11</i>			12	90	95	29.11.19		AC	23'263.20	
	<i>23. Akonto 01.01.20-31.</i>			16	118	124	29.01.20		AC	18'093.60	
	<i>22. Akonto 01.12.19-31.</i>			16	117	123	31.01.20		AC	23'263.20	
	<i>24. Akonto / 078-20-010</i>			20	134	141	28.02.20		AC	23'263.20	
	<i>25. Akonto / 078-20-012</i>			27	186	194	31.03.20		AC	12'924.00	
	<i>26. Akonto / 078-20-016</i>			32	208	216	30.04.20		AC	12'924.00	
	<i>27. Akonto / 078-20-020</i>			34	215	223	29.05.20		AC	12'924.00	
	<i>28. Akonto / 078-20-025</i>			39	231	240	30.06.20		AC	12'924.00	
	<i>29. Akonto / 078-20-028</i>			41	238	250	03.08.20	495'204.60	AC	19'170.60	
292	Bauingenieur	8'000		8'000	8'000	32'401.50		31'220.05		31'220.05	1'181.45
	2920 BKP 292.0 Baui					32'401.50		31'220.05		31'220.05	1'181.45
	Wälchli & Partner AG					5'385.00	A				
	1 Erdbebenüberprüf					7'269.75	NA				
	2 Erdbebenertüchtig					4'717.25	NA				
	3 Verstärkungsmas:					3'785.65	NA				
	4 Unvorhergesehen					6'386.60	NA				
	5 Kellerdecke Heizr:					4'857.25	NA				
	<i>Honorar zu Auftragsbesi</i>			7	40	42	13.11.18	942.40	RC	942.40	
	<i>Honorar zu Auftragsbesi</i>			7	41	43	13.11.18	6'709.70	RC	6'709.70	
	<i>Honorar div. / 17898</i>			13	98	103	03.10.19	17'826.40	RC	17'826.40	
	<i>Honorar 01.10.-31.12.19</i>			16	116	122	23.01.20	3'471.80	RC	3'471.80	
	<i>Divers Zeitaufwendunge</i>			39	233	242	30.06.20	500.80	RC	500.80	
	<i>Kohlekeller/Haupttreppe</i>			72	317	336	23.03.21	1'768.95	RC	f 1'768.95	
293	Elektroingenieur	63'000	2'154	65'154	65'154	76'738.40		79'026.55		79'026.55	-2'288.15
293.0	Elektroingenieur					76'738.40		79'026.55		79'026.55	-2'288.15
	2930 BKP 293.0 Elek					76'738.40		79'026.55		79'026.55	-2'288.15
	BERING AG					67'718.55	A				
	1 N1/19 Kirchenfens					2'154.00	NA				
	2 Rev. Honorarvertr					6'865.85	NA				
	<i>Grundlagen und Grobko</i>			1	2	2	17.08.18	3'567.55	RC	3'567.55	
	<i>Honorar Pauschal für B:</i>			1	3	3	31.01.19	12'049.50	RC	12'049.50	
	<i>Honorar Phase 41 / 744</i>			2	20	14	29.05.19	14'068.85	RC	14'068.85	
	<i>Schlussrechnung Phase</i>			16	119	125	24.01.20	1'816.90	RC	1'816.90	

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.						Art				
	Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		
293.0	<i>Schlussrechnung Phase</i>			16	120	126	24.01.20	2'154.00	RC	2'154.00	
	<i>1. Akonto Phase 51-53 /</i>			16	121	127	24.01.20		AC	19'386.00	
	<i>Vorortaufnahmen (siehe</i>			17	123	130	24.01.20	673.15	RC	673.15	
	<i>Akonto Phase 51-53, 01</i>			36	221	230	26.05.20		AC	10'770.00	
	<i>Schlussrechnung Phase</i>			69	309	324	02.02.21	42'407.95	SR	f 12'251.95	
	<i>Zusatzleistungen / 7496</i>			68	308	325	02.02.21	2'288.65	RC	2'288.65	
294	HLK-Ingenieur	40'000		40'000	40'000	73'796.00		73'796.00		73'796.00	
	2940 BKP 294.0 Vorp					7'108.20		7'108.20		7'108.20	
	Häusler Ingenieure A1					6'031.20	A				
	1 Option Grundleitun					1'077.00	NA				
	<i>Honorar Phase 31 / 180</i>			3	25	29	30.06.18	7'108.20	RC	f 7'108.20	
	2941 BKP 294.1 HLS					66'687.80		66'687.80		66'687.80	
	Häusler Ingenieure A1					58'158.00	A				
	1 Konzept AWN Kre					4'631.10	NA				
	2 Mehrkosten Variat					1'836.80	NA				
	3 Zus. Variantenver					2'061.90	NA				
	<i>1. Teilrechnung Phase 3</i>			3	27	31	30.10.18		AC	10'274.60	
	<i>Konzept ABWN Kremat</i>			3	28	32	29.11.18	4'631.10	RC	4'631.10	
	<i>Mehrkosten Variante Pe</i>			3	29	33	29.11.18	1'836.80	RC	1'836.80	
	<i>2. Teilrechnung Phase 3</i>			3	30	34	28.03.19		AC	10'770.00	
	<i>Zusätzlicher Variantenv</i>			3	31	35	15.05.19	2'061.90	RC	2'061.90	
	<i>3. Teilrechnung Phase 3</i>			4	35	36	07.08.19		AC	10'770.00	
	<i>4. Akonto Phase 32-53 /</i>			9	75	80	30.09.19		AC	10'770.00	
	<i>5. Akonto Phase 32-53 /</i>			14	106	111	19.12.19		AC	9'693.00	
	<i>Schlussrechnung HLS II</i>			60	287	302	31.10.20	58'158.00	SR	f 5'880.40	
296	Spezialisten	57'000		57'000	57'000	56'232.30		65'725.00		65'725.00	-9'492.70
296.1	Lichtplaner	35'000		35'000	35'000	34'167.85		29'733.30		29'733.30	4'434.55
	2961 BKP 296.1 Licht					34'167.85		29'733.30		29'733.30	4'434.55
	Matí AG					34'167.85	A				
	<i>Honorar Lichtplanung V</i>			1	11	11	21.08.18	4'361.85	RC	4'361.85	
	<i>Lichtplanung Bauprojekt</i>			1	13	20	07.03.19	9'014.50	RC	9'014.50	
	<i>Honorar Lichtplanung A1</i>			2	18	12	06.06.19	5'525.00	RC	5'525.00	
	<i>Lichtplanung / 195132</i>			4	32	26	19.08.19	1'744.75	RC	1'744.75	
	<i>Lichtplanung / 205270</i>			27	187	195	29.03.20	4'361.85	RC	4'361.85	
	<i>Lichtplanung Phase 52 /</i>			43	243	257	11.08.20	2'617.10	RC	2'617.10	
	<i>Lichtplanung Phase 53 /</i>			43	245	259	11.08.20	2'108.25	RC	f 2'108.25	

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.						Art				
	Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		
296.2	Restaurator	8'000		8'000	8'000						
296.3	Bauphysiker	8'000		8'000	8'000	7'215.90		19'149.40		19'149.40	-11'933.50
	2963 BKP 296.3 Bau					7'215.90		19'149.40		19'149.40	-11'933.50
	Gartenmann Enginee					7'215.90	A				
	Bauphysik, Abrechnung.			1	4	4	05.10.18	3'762.25	RC	3'762.25	
	Bauphysik, Abrechnung.			1	9	9	18.12.18	1'860.00	RC	1'860.00	
	Bauphysik Periode 19.1			2	23	17	24.05.19	9'976.25	RC	9'976.25	
	Bauphysik Periode 25.0			4	36	38	25.07.19	3'212.70	RC	3'212.70	
	Periode 21.11.19-28.02.			73	318	337	04.03.21	338.20	RC	f 338.20	
296.4	Bühnenplanung					5'385.00		4'071.05		4'071.05	1'313.95
	2964 BKP 296.4 Büh					5'385.00		4'071.05		4'071.05	1'313.95
	Theatech Bühnenplan					5'385.00	A				
	1. Akonto Bühnenplanur			7	70	72	04.06.18	4'071.05	AC	f 4'071.05	
296.5	Expertise										
	Schiffenster					1'310.65		1'310.65		1'310.65	
	2965 BKP 296.5 Expe					1'310.65		1'310.65		1'310.65	
	Atelier für Glasmalkur					1'310.65	A				
	Expertise Aussenschutz			5	38	40	15.08.19	1'310.65	RC	f 1'310.65	
296.9	Schadstoffingenieur	6'000		6'000	6'000	8'152.90		11'460.60		11'460.60	-3'307.70
	2963 BKP 296.3 Bau					8'152.90		11'460.60		11'460.60	-3'307.70
	Gartenmann Enginee					8'152.90	A				
	Schadstoffprüfung, Abre			1	1	75	26.06.18	2'435.35	RC	2'435.35	
	Schadstoffe Nachtrag, A			1	5	76	28.11.18	1'163.15	RC	1'163.15	
	Schadstoffe Abrechnung			14	107	112	21.11.19	7'862.10	RC	f 7'862.10	
298	Spezialisten 2					12'352.10		14'650.85		14'650.85	-2'298.75
298.5	Brandschutzingenieur					12'352.10		14'650.85		14'650.85	-2'298.75
	2985 BKP 298.5 Bran					12'352.10		14'650.85		14'650.85	-2'298.75
	SafeT Swiss					12'352.10	A				
	Erstellen Brandschutzkc			7	66	68	19.02.19	3'906.30	RC	3'906.30	
	Phase 33 / 18020879			7	67	69	26.03.19	1'005.00	RC	1'005.00	
	Phase 4/51 / 18023082			13	99	104	30.11.19	2'747.15	RC	2'747.15	
	Phase 4/52, Periode 01.			27	189	197	31.03.20	3'088.55	RC	3'088.55	
	Periode 01.04.-30.09.20			57	283	299	30.10.20	2'361.60	RC	2'361.60	
	Schlussrechnung / 1802			70	311	327	27.02.21	1'542.25	RC	f 1'542.25	

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag	Rechnung	Zahlung	Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
4	Umgebung								
42	Gartenanlagen								
421	Gärtnerarbeiten	60'000		60'000	60'000	95'540.60	92'707.45	92'707.45	2'833.15
	4211 BKP 421.1 Gärtn Häusermann Ernst AC					95'540.60	92'707.45	92'707.45	2'833.15
	1 N44/20 Naturstein					20'796.60 A			
	2 N54/20 Vertragsb					4'285.00 NA			
	3 N55/20 Zusatzarb					52'018.90 NA			
	4 Reparatur Dachw					14'940.10 NA			
	1. Akonto / 306413			41	241	3'500.00 NA			
	2. Akonto / 306485			50	263		23.07.20	AC	10'975.20
	3. Akonto / 306505			50	264		11.09.20	AC	10'749.65
	4. Akonto (Nachtrag 54)			54	278		02.10.20	AC	35'461.30
	5. Akonto (Nachtrag 55)			54	278		19.10.20	AC	13'394.65
	Schlussrechnung zu Na			61	290		19.10.20	RC	12'388.70
	Schlussrechnung Restb			65	303		31.10.20	RC	1'819.40
							31.10.20	SR	f 7'918.55
44	Installationen								
443	Elektroanlagen	40'000	-4'000	36'000	36'000				
5	Baunebenkosten								
51	Bewilligungen, Gebühren								
511	Bewilligungen, Gebühren	3'000		3'000	3'000	5'436.25	7'863.35	7'863.35	-2'427.10
	5110 BKP 511.0 Baut Stadt Langenthal					5'435.25	7'798.75	7'798.75	-2'363.50
	Baubewilligung Kirche (l Baugesuch Nr. 092-201			22	156	5'435.25 A			
				75	322		21.08.19	RC	f 5'435.25
							26.01.20	RC	2'363.50
	5111 BKP 511.1 Grun Grunder Ingenieure A					1.00		64.60	64.60
	Grundbuchauszüge (Na			22	171	1.00 A			-63.60
								64.60 RC	f 64.60
512	Anschlussgebühren	19'000		19'000	19'000	3'302.10	4'773.45	4'773.45	-1'471.35
512.0	Kanalisation	3'000		3'000	3'000		1'033.90	1'033.90	-1'033.90
	5110 BKP 511.0 Baut Stadt Langenthal						1'033.90	1'033.90	
	Einmalige Kanalisations			68	307		10.02.21	RC	f 1'033.90

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.						Art				
	Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		
512.1	Elektrizität	2'000		2'000	2'000						
512.2	Kommunikation	2'000	-2'000								
512.4	Wasser	2'000	2'000	4'000	4'000	3'302.10		3'739.55		3'739.55	-437.45
	5124 Wasserhauszuleitung					3'302.10		3'739.55		3'739.55	-437.45
	IB Langenthal					3'302.10 A					
	Wasserhauszuleitung / t			28	191	199	01.04.20	3'739.55 RC		f 3'739.55	
512.5	Fernheizung	10'000		10'000	10'000						
52	Dokumentation und Präsentation										
521	Muster, Materialprüfungen	5'000		5'000	5'000						
522	Modelle	4'000		4'000	4'000	3'274.10		3'274.10		3'274.10	
	5220 BKP 522.0 Visu: Nighthurse images Gr					3'274.10		3'274.10		3'274.10	
	Visualisierung Kirche / 1			7	69	71 A	29.11.18	3'274.10 RC		f 3'274.10	
523	Fotos	1'000	2'000	3'000	3'000	2.00		4'054.50		4'054.50	-4'052.50
	5230 BKP 523.0 Foto: CHRISTEN FOTO					1.00		285.00		285.00	-284.00
	Fotos Mitwirkungsveran			22	176	1.00 A		285.00 RC		285.00	
	5231 BKP 523.1 Foto: FOTOZONE LANGEN					1.00		3'769.50		3'769.50	-3'768.50
	Baustellenaufnahme Pa			22	177	1.00 A		1'615.50 RC		1'615.50	
	Architekturbilder Kircher			75	329	350	01.01.21	2'154.00 RC		2'154.00	
524	Vervielfältigungen, Plandokumente	30'000		30'000	30'000	30'216.85		28'617.50		28'617.50	1'599.35
	2910 BKP 291.0 Arch Hull Inoue Radlinsky					20'764.55		19'120.55		19'120.55	1'644.00
	Nebenkosten Phase Prc			22	152	20'764.55 A					
	Nebenkosten 1. Semest			22	153	159	10.01.19	6'720.50 RC		6'720.50	
	Zusatzleistung 2. Baueir			12	88	160	28.06.19	3'946.10 RC		3'946.10	
	Nebenkostenrechnung (15	111	93	30.09.19	79.20 RC		79.20	
	Nebenkosten 01.01.-30.			39	232	117	10.01.20	4'652.65 RC		4'652.65	
						241	30.06.20	3'722.10 RC		3'722.10	
	2920 BKP 292.0 Baui Wälchli & Partner AG					947.75		215.40		215.40	732.35
	1 Erdbebenüberprüf					161.55 A					
						215.40 NA					

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag	Rechnung	Zahlung	Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
524	2 Erdbebenertüchtig					140.00	NA		
	3 Verstärkungsmas:					118.45	NA		
	4 Unvorhergesehen					183.10	NA		
	5 Kellerdecke Heizr:					129.25	NA		
	Honorar zu Auftragsbesi			7	42	44	13.11.18	215.40 RC	f 215.40
	2930 BKP 293.0 Elek					3'069.60		3'042.60	27.00
	BERING AG					2'735.60	A		
	2 Rev. Honorarvertr					334.00	NA		
	Spesen für Bauprojekt (/			1	17	24	31.01.19	188.25 RC	188.25
	Spesen Phase 41 / 744'			2	21	15	29.05.19	209.15 RC	209.15
	Spesenrechnung Phase			20	131	138	10.02.20	1'724.30 RC	1'724.30
	Spesen Phase 51-53, 0'			36	222	231	26.05.20	430.80 RC	430.80
	Nebenkosten zu SR / 74			69	310	326	02.02.21	490.10 SR	f 490.10
	2940 BKP 294.0 Vorp					284.35		284.35	284.35
	Häusler Ingenieure At					241.25	A		
	1 Option Grundleitun					43.10	NA		
	Spesen Phase 31 / 180:			3	26	30	30.06.18	284.35 RC	f 284.35
	2941 BKP 294.1 HLS					2'326.30		2'326.30	2'326.30
	Häusler Ingenieure At					2'326.30	A		
	NK Schlussrechnung HL			60	288	303	31.10.20	2'326.30 SR	f 2'326.30
	2961 BKP 296.1 Licht					1'366.70		1'189.35	177.35
	Matí AG					1'366.70	A		
	Spesen Lichtplanung Vc			1	12	19	07.03.19	174.45 RC	174.45
	Spesen Lichtplanung Bc			1	14	21	07.03.19	360.60 RC	360.60
	Spesen Honorar Lichtpl:			2	19	13	06.06.19	221.00 RC	221.00
	Spesen Lichtplanung / 1			4	33	27	19.08.19	69.80 RC	69.80
	Honorar Lichtplanung / :			27	188	196	29.03.20	174.45 RC	174.45
	NK Lichtplanung Phase			43	244	258	11.08.20	104.70 RC	104.70
	NK Lichtplanung Phase			43	246	260	11.08.20	84.35 RC	f 84.35
	2963 BKP 296.3 Bau					623.60		1'324.90	-701.30
	Gartenmann Enginee					623.60	A		
	Spesen Schadstoffe, Ab			1	6	6	26.06.18	73.05 RC	73.05
	Spesen Bauphysik, Abr			1	7	7	05.10.18	112.85 RC	112.85
	Spesen Schadstoffe Na			1	8	8	28.11.18	58.15 RC	58.15
	Spesen Bauphysik, Abr			1	10	10	18.12.18	55.80 RC	55.80
	Spesen Bauphysik Peric			2	24	18	24.05.19	299.30 RC	299.30

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.						Art				
	Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		
524	<i>Spesen Periode 25.05.-:</i>			4	37	39	25.07.19	322.55 RC		322.55	
	<i>Spesen Schadstoffe Abi</i>			14	108	113	21.11.19	393.10 RC		393.10	
	<i>NK Periode 21.11.19-28</i>			73	319	338	04.03.21	10.10 RC		f 10.10	
	2964 BKP 296.4 Bühr					215.40		162.85		162.85	52.55
	Theatech Bühnenplan					215.40 A					
	1. Akonto NK / 18.04.24			7	71	73	04.06.19	162.85 AC		f 162.85	
	2985 BKP 298.5 Bran					617.60		487.00		487.00	130.60
	SafeT Swiss					617.60 A					
	Phase 4/51 Nebenkoste			13	100	105	30.11.19	137.35 RC		137.35	
	Phase 4/52, Nebenkost			27	190	198	31.03.20	154.45 RC		154.45	
	Nebenkosten Periode 0			57	284	300	30.10.20	118.10 RC		118.10	
	NK Schlussrechnung / 1			70	312	328	27.02.21	77.10 RC		f 77.10	
	5240 BKP 524.0 Plan					1.00		464.20		464.20	-463.20
	azrepro AG					1.00 A					
	Plankopien (Nacherfass			22	164	172		464.20 RC		464.20	
53	Versicherungen										
531	Bauzeitversicherung	3'000		3'000	3'000	578.60		1'735.55		1'735.55	-1'156.95
	5310 BKP 531.0 Bauz					578.60		1'735.55		1'735.55	-1'156.95
	Gebäudeversicherung					578.60 A					
	Bauversicherung (Nach			22	159	166	16.10.19	144.70 RC		144.70	
	Bauversicherung (Nach			22	160	167	16.10.19	433.90 RC		433.90	
	Bauversicherung (Nach			75	323	344	11.02.20	1'156.95 RC		1'156.95	
532	Spezialversicherung	6'000	-2'000	4'000	4'000	2'868.20		2'868.20		2'868.20	
	5320 BKP 532.0 Bauv					2'868.20		2'868.20		2'868.20	
	Zürich Versicherungs-					2'868.20 A					
	Bauwesenversicherung			22	158	165		2'868.20 RC		2'868.20	
54	Finanzierung ab										
	Baubeginn										
548	Ausstehende										
	Zahlungen							60'000.00		60'000.00	-60'000.00
548.0	Ausstehende										
	Zahlungen							60'000.00		60'000.00	-60'000.00
	5480 Ausstehende Ze							60'000.00		60'000.00	-60'000.00
	Batimo AG Architekto										
	Ausstehende Zahlung			0	0	341		60'000.00 RC		60'000.00	

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.						Art				
	Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		

549	Vorleistung										
	Planerwahlverfahren	85'000	-46'987	38'013	38'013	8.00		38'012.80		38'012.80	-38'004.80
	5490 BKP 549.0 Verf:					1.00		8'984.00		8'984.00	-8'983.00
	Michael Hauser GMBI					1.00	A				
	Verfahrensbegleitung bi			22	161	168		2'420.00	RC	2'420.00	
	Verfahrensbegleitung (A			22	162	169		1'552.00	RC	1'552.00	
	Jury Kirche Geissberg (I			22	163	170		5'012.00	RC	5'012.00	
	5491 BKP 549.1 Plan					1.00		3'000.00		3'000.00	-2'999.00
	H + R ARCHITEKT					1.00	A				
	Planwahlverfahren (Nac			22	165	173		3'000.00	RC	3'000.00	
	5492 BKP 549.2 Plan					1.00		3'000.00		3'000.00	-2'999.00
	FAHRLAENDER SCH					1.00	A				
	Planwahlverfahren (Nac			22	166	174		3'000.00	RC	3'000.00	
	5493 BKP 549.3 Plan					1.00		6'500.00		6'500.00	-6'499.00
	BUSER + PARTNER					1.00	A				
	Planwahlverfahren (Nac			22	167	175		3'000.00	RC	3'000.00	
	Studienwettbewerb 2011			22	168	176		3'500.00	RC	3'500.00	
	5494 BKP 549.4 Jury					1.00		6'129.30		6'129.30	-6'128.30
	3B ARCHITEKTEN A					1.00	A				
	Jury Kirche Geissberg (I			22	169	177		6'129.30	RC	6'129.30	
	5495 BKP 549.5 Bera					1.00		2'812.45		2'812.45	-2'811.45
	UNIVERSITÄT BERN					1.00	A				
	Beratung Kirchenkeu:			22	170	178		2'812.45	RC	2'812.45	
	5496 BKP 549.6 Mitw					1.00		883.15		883.15	-882.15
	3W-PUBLISHING AG					1.00	A				
	Flyer Mitwirkung Kircher			22	172	180		743.15	RC	743.15	
	Flyer Mitwirkung Bev. (A			22	173	181		140.00	RC	140.00	
	5497 BKP 549.7 Insei					1.00		763.90		763.90	-762.90
	Anzeiger Langenthal					1.00	A				
	Inserat Mitgestaltung (N			22	174	182		372.95	RC	372.95	
	Mitwirkung Bevölkerung			22	175	183		390.95	RC	390.95	
	2940 BKP 294.0 Vorp							5'940.00		5'940.00	

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.						Art				
	Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		

560	Überwachung, Miete von fremdem Grund, Einweihung Bau										
		8'000		8'000	8'000	14'049.85		15'040.85		15'040.85	-991.00
	5601 BKP 560.1 Baur Sidler AG Langenthal Baureklametafel / 97394 Infotafel Kirche an Bauz					2'692.50 2'692.50 A		3'683.50		3'683.50	-991.00
				13	94	99	26.10.19	2'692.50 RC		f 2'692.50	
				23	179	187	29.10.19	991.00 RC		991.00	
	5602 Handwerkerzmit Kloster-Metzgerei Ha: Handwerkerzmittag / 20					2'225.95 2'225.95 A		2'225.95		2'225.95	
				43	248	262	12.08.20	2'225.95 RC		f 2'225.95	
	5603 Miete Festbankç Stadt Langenthal Miete Festbankgarniture					43.10 43.10 A		43.10		43.10	
				46	256	275	02.09.20	43.10 RC		f 43.10	
	5604 Besprechung litt Bobst Richard Besprechung liturgische					152.10 152.10 A		152.10		152.10	
				75	324	345	04.03.20	152.10 RC		f 152.10	
	5605 Plakataktion Reformierte Kirche Plakataktion - Vorkasse					936.20 936.20 A		936.20		936.20	
				75	325	346	25.09.20	936.20 RC		f 936.20	
	5606 7 Days Reformierte Kirche Anteil 7-Days aus Baupl					8'000.00 8'000.00 A		8'000.00		8'000.00	
				75	328	349	31.12.20	8'000.00 RC		f 8'000.00	
561	Bewachung durch Dritte	3'000		3'000	3'000	775.45		775.45		775.45	
	5610 BKP 561.0 Bew: Securitas AG Bewachung 25.12.19-0					775.45 775.45 A		775.45		775.45	
				17	122	129	16.01.20	775.45 RC		775.45	

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag	Rechnung	Zahlung	Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
58	Rückstellungen und Reserven								
583	Reserven für Unvorhergesehenes	112'000		112'000	112'000				
6	Helikoptereinsatz		5'000	5'000	5'000	1'223.45	2'247.70	2'247.70	-1'024.25
601	Helikoptereinsatz					1'223.45	2'247.70	2'247.70	-1'024.25
	6001 Helikoptereinsatz Swiss Helicopter AG					891.75	1'916.00	1'916.00	-1'024.25
	Demontage Kirchenspitz			30	197	891.75 A			
	Montage Kirchenspitz /			36	227	205 28.04.20	891.75 RC	891.75	
						236 15.06.20	1'024.25 RC	1'024.25	
	6002 Helikoptereinsatz Swiss Helicopter AG					331.70	331.70	331.70	
	Helieinsatz für Filmaufn:			30	196	331.70 A			
						204 28.04.20	331.70 RC	331.70	
7	Reserve		75'000	75'000	75'000				
8	Vergabeerfolge/Abre								
9	Ausstattung								
90	Möbel								
900	Mobiliar Budget	320'000	-96'445	223'555	223'555	229'125.60	230'106.60	230'106.60	-981.00
	9001 BKP 900.1 Bank Schindlersalmerón					7'000.50	7'000.50	7'000.50	
	Bankelemente / RE-002			2	22	7'000.50 A			
						16 24.06.19	7'000.50 RC	f 7'000.50	
	9002 BKP 900.2 Best Möbel Amrein AG					107'084.55	108'923.90	108'923.90	-1'839.35
	Schlussrechnung Stühle			48	261	107'084.55 A			
						254 28.07.20	108'923.90 SR	f 108'923.90	
	9003 BKP 900.3 Sitzk Erlacher Polster Gmb					28'186.75	27'387.65	27'387.65	799.10
	Schlussrechnung Polste			51	274	28'186.75 A			
						251 24.07.20	27'387.65 SR	f 27'387.65	
	9004 BKP 900.4 Kircht Schindlersalmerón					82'773.90	82'773.90	82'773.90	
	1 N45/20 Stuhlwage					70'926.90 A			
	Vorzahlung Stuhlwagen			38	230	11'847.00 NA			
	Kirchenbänke (Achtung			40	236	239 03.07.20	11'847.00 RC	11'847.00	
						248 24.07.20	70'926.90 RC	f 70'926.90	
	9005 Garderobenstän					3'555.20	3'555.20	3'555.20	

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.						Art				
	Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		
900	Rosconi AG <i>Garderobenständer / 10</i>			50	265	3'555.20 282	A 10.09.20	3'555.20 RC		f 3'555.20	
	9006 Feuerlöscherka: Pro-Idee Catalog Gml <i>Feuerlöscherkasten / 00</i>			53	276	149.90 149.90 293	A 18.09.20	149.90 RC		149.90 f 149.90	
	9007 Sichtschutzfolie Calag Carrosserie Lai <i>Sichtschutzfolie WC IV</i>			75	331	374.80 374.80 352	A 28.04.20	315.55 RC		315.55 f 315.55	59.25
901	Mobile										
	Bühnenelemente	40'000		40'000	40'000	21'014.35		25'855.00		25'855.00	-4'840.65
	9011 BKP 9011 Bühn Bütec Technik AG <i>Schlussrechnung Bühne</i>			52	275	21'014.35 21'014.35 292	A 25.09.20	25'855.00 SR		25'855.00 f 25'855.00	-4'840.65
902	Liturgische										
	Elemente		96'445	96'445	96'445	15'129.00		83'862.15		83'862.15	-68'733.15
	9020 Liturgische Elen Fontana Design Work <i>1. Akonto liturgische Ele</i> <i>2. Akonto / 1671</i> <i>3. Akonto / 1680</i> <i>Liturgische Möblierung</i>			31 37 41 75	201 229 237 326	1.00 1.00 209 238 249 347	A 20.04.20 02.06.20 05.08.20 09.12.20	68'734.15 AC AC AC 68'734.15 SR		68'734.15 21'540.00 21'540.00 f 21'540.00 f 4'114.15	-68'733.15
	9021 Entschädigung \ Mundy Nussbaumer <i>Entschädigung und Spe</i>			31	202	3'300.00 3'300.00 210	P 02.03.20	3'300.00 RC		3'300.00 f 3'300.00	
	9022 Entschädigung \ Hans Thomann <i>Entschädigung und Spe</i>			31	203	3'300.00 3'300.00 211	P 02.03.20	3'300.00 RC		3'300.00 f 3'300.00	
	9023 Entschädigung \ Reto Bärtschi Pulfer <i>Entschädigung und Spe</i>			31	204	3'300.00 3'300.00 212	P 02.03.20	3'300.00 RC		3'300.00 f 3'300.00	
	9024 Beratung Liturgi Kuhn Veronika <i>Beratung</i>			61	289	5'228.00 5'228.00 306	A 01.10.20	5'228.00 RC		5'228.00 f 5'228.00	

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.						Art				
	Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		
908	Kirchturmtechnik	25'000		25'000	25'000	30'635.00		32'755.10		32'755.10	-2'120.10
	2370 BKP 237.0 Kirchturmtechnik					19'554.40		21'674.50		21'674.50	-2'120.10
	muribaer ag										
	2 N34/20 Turmschraube					4'054.40	NA				
	3 N35/20 Revision Zifferblätter					15'500.00	NA				
	Reinigung Antriebskette			45	253	269	17.08.20	2'427.70	RC	2'427.70	
	Revision Zifferblätter+Tür			45	254	270	17.08.20	19'246.80	RC	f 19'246.80	
	9081 BKP 908.1 Ersatz mechanische Teile					11'080.60		11'080.60		11'080.60	
	muribaer ag					11'080.60	A				
	Ersatz des mechanische Teile			29	194	202	15.04.20	11'080.60	RC	f 11'080.60	
909	Revision Orgel	155'000	48'000	203'000	203'000	229'123.20		229'769.40		229'769.40	-646.20
	9090 BKP 909.0 Beratungsmandat Orgel					5'753.40		5'753.40		5'753.40	
	Orgelbau Wälti Thom					5'753.40	A				
	Beratungsmandat Orgel			13	101	106	28.11.19	5'753.40	RC	f 5'753.40	
	9091 BKP 909.1 Revision Orgelbau AG					223'369.80		224'016.00		224'016.00	-646.20
	Goll Orgelbau AG					218'631.00	A				
	1 N52/20 Sockelblech					4'738.80	NA				
	Orgelschutz / 601124			15	113	119	29.10.19		AC	4'092.60	
	1. Akonto / 601330			45	251	264	17.08.20		AC	65'590.00	
	2. Akonto / 601338			50	266	283	14.09.20		AC	65'590.00	
	3. Akonto / 601371			54	277	294	19.10.20		AC	65'590.00	
	Schlussrechnung / 6014			62	300	310	30.11.20	224'016.00	SR	f 23'153.40	
PROJEKT TOTAL		3'885'000	48'000	3'933'000	3'933'000	3'489'219.05		3'579'861.35		3'579'861.35	-90'642.30